



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE AREA TECNICA N. 2 DEL 09/01/2024

OGGETTO:

Approvazione relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - DITTA BORGIS SRL - CIG 93965473E3.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA STRADA STATALE 25 - VIA SUSÀ. LOTTI 1,2,3. CUP C87H16001400001 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AMBITO PNRR: MINISTERO DELL'INTERNO - M2C4 - I2.2)

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **gennaio** del giorno **nove**

OGGETTO: Approvazione relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - DITTA BORGIS SRL - CIG 93965473E3.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA STRADA STATALE 25 - VIA SUSAS. LOTTI 1,2,3. CUP C87H16001400001 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AMBITO PNRR: MINISTERO DELL'INTERNO - M2C4 - I2.2)

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA**

Il presente atto compete alla responsabile area tecnica giusto decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2024.

Premesso che

- Con la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati "Lavori di messa in sicurezza tratto urbano della Strada Statale 25 - Via Susa CUP C87H16001400001, redatto dall'Ing. Giovanni Brignolo con studio a Rivoli - C.so Susa 242 P.I. 12040400017;
- con determinazione n.211 del 08/09/2022 della responsabile area tecnica sono state stabilite le procedure di gara demandandone l'iter alla Centrale Unica di committenza presso l'Unione Montana Valle Susa, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016;
- Con determinazione della responsabile della C.U.C. n.72 del 09/09/2022 sono stati approvati gli atti di gara, dai quali emergeva che in data 10/10/2022 è stata esperita la gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 c.9 bis del D.Lgs. 50/2016
- con la determinazione della Responsabile della C.U.C. n. 92 del 11/10/2022 si prendeva atto delle risultanze del verbale di gara, con i quali si è determinata la proposta di aggiudicazione per la gara avente ad oggetto COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA S.S. 25/VIA SUSAS - LOTTI N. 1,2,3 (CIG: 93965473E3) a BORGIS SRL (Cod. Fisc.: 08491260017), con sede in VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050, che ha offerto il ribasso del 12,9860%, per un importo netto di € 325.230,96, di cui € 8.500,00 non soggetti a ribasso
- con la determinazione n.242 del 14/10/2022 della Responsabile area Tecnica sono state approvate le risultanze della procedura di gara avviata dalla Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle di Susa di Bussoleno, ed in particolar modo la proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 92 del 11/10/2022 della responsabile della C.U.C. con le quali sono state approvate le operazioni della gara esperita per l'affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA S.S. 25/VIA SUSAS - LOTTI N. 1,2,3" (CIG: 93965473E3) in favore dell'operatore economico BORGIS SRL (Cod. Fisc.: 08491260017), con sede in VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050 che aveva offerto il ribasso del 12,9860%, per un importo netto di € 316.730,96 oltre € 8.500,00 non soggetti a ribasso oltre Iva 10%
- Con la determinazione n°287 del 09/11/2022 della responsabile area tecnica è stata confermata la proposta di aggiudicazione di cui alla precedente determinazione n°242 del 14/10/2022 per i lavori di MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA S.S. 25/VIA SUSAS - LOTTI N. 1,2,3" (CIG: 93965473E3) in favore dell'operatore economico BORGIS SRL (Cod. Fisc.: 08491260017), con sede in VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050 che ha offerto il ribasso del 12,9860%, per un importo netto di € 316.730,96 oltre € 8.500,00 non soggetti a ribasso oltre Iva 10%; si dava atto che il provvedimento rendeva efficace l'aggiudicazione a seguito dell'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 DLgs n. 50/2016.
- in data 30/11/2022 rep. 9_2022 è stato stipulato il contratto per € 316.730,96 oltre € 8.500,00 e oltre IVA 10%;

- i lavori sono stati consegnati in data 05/12/2022;
- in data 14/12/2022 i lavori sono stati sospesi;
- in data 01/03/2023 i lavori sono stati ripresi e sono in corso;
- con la determinazione n. 164 del 23/06/2023 è stata concessa la proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA S.S. 25/VIA SUSÀ - LOTTI N. 1,2,3 (CIG: 93965473E3), con nuova scadenza dei lavori in data 03/08/2023, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- in data 31/07/2023 il Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori;
- con la determinazione n. 198 del 07/08/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA STRADA STATALE 25 - VIA SUSÀ. LOTTI 1,2,3. CUP. C87H16001400001 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - AMBITO PNRR: MINISTERO DELL'INTERNO - MISSIONE M2C4 – INIZIATIVA I2.2) in atti presso l'Ufficio (pervenuta il 03/08/2023 e protocollata al n. 5798), dell'importo complessivo invariato pari ad € 480.000,00 di cui € 346.141,69 per lavori, al netto del ribasso del 12,986 %, oltre € 8.500,00 per oneri di sicurezza oltre € 125.358,31 per somme a disposizione.
- con la suddetta determinazione veniva concesso all'Impresa esecutrice dei lavori sopra citata, un maggior tempo contrattuale di giorni 20 (venti) rispetto al termine indicato nella proroga concessa con la determinazione n. 164 del 23/06/2023;
- in data 04/09/2023 sono stati ripresi i lavori fissando il termine per la consegna degli stessi nel 27/09/2023;
- in data 27/09/2023 è stata accertata l'ultimazione dei lavori imponendo alla ditta appaltatrice il completamento di piccole opere di dettaglio, da eseguire in 15 giorni;
- in data 13/11/2023 è stato sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori DEFINITIVO, accertando un ritardo rispetto ai 15 giorni previsti per l'esecuzione delle opere di dettaglio di giorni 32;
- con la determinazione n. 362 del 28/12/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Brignolo e dall'Impresa Borgis s.r.l. e vistati dal Responsabile del Procedimento, relativi allo Stato di Avanzamento dei lavori n.2, a tutto il 13/11/2023, pervenuti in data 28/12/2023 e protocollati nella stessa data al n. 9895, quali: Stato d'avanzamento dei lavori n.2 pari al finale; Registro di contabilità; Libretto delle Misure n.2; Computo metrico opere di compensazione (per ritardo); si approvava il certificato di pagamento a firma della Responsabile Unica del Procedimento geom. Cristina Margaira datato 27/12/2023, protocollato il 28/12/2023 al n. 9897 dal quale emergeva che alla ditta devono essere corrisposti € 219.363,17 oltre Iva 10%;

Accertato che il Collaudatore delle opere in C.A. Ing. Francesco SANTISI ha depositato il Certificato di Collaudo in data 02/01/2024 prot. 24;

Visto che il direttore lavori Ing. Giovanni Brignolo, ha depositato agli atti del comune in data 03/01/2024 prot. 28, la documentazione relativa ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA STRADA STATALE 25 - VIA SUSÀ. LOTTI 1,2,3. CUP C87H16001400001 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - AMBITO PNRR: MINISTERO DELL'INTERNO - M2C4 – I2.2), quali:

- Verbale di ultimazione dei lavori DEFINITIVO
- Stato finale dei lavori
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Visto che:

- il giorno 27/09/2023 è stata accertata l'ultimazione dei lavori imponendo alla ditta appaltatrice il completamento di piccole opere di dettaglio, da eseguire in 15 giorni;
- il giorno 13/11/2023 è stato sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori DEFINITIVO, accertando un ritardo rispetto ai 15 giorni previsti per l'esecuzione delle opere di dettaglio di giorni 32;

Considerato che il Direttore dei Lavori, in accordo con la Rup, ha quantificato la penale prevista per il ritardo in maggiori opere da eseguire, già determinata con la precedente determinazione n. 362 del 28/12/2023

Accertato che il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Brignolo, con pec del 02/01/2024 protocollata il 03/01/2024 al n. 28, ha presentato i documenti inerenti lo stato finale dei suddetti lavori;

Visto il Certificato di pagamento n.3 per il pagamento della rata a saldo, datato 28/12/2023, sottoscritto dal direttore dei lavori e dalla responsabile del procedimento, protocollato il 08/01/2024 al n. 169, dal quale si evince il credito netto dell'Impresa di € 1.773,21 assoggettabili ad IVA 10% e pertanto per complessivi € 1.950,53 . Tale importo può essere corrisposto all'Impresa BORGIS SRL (Cod. Fisc.: 08491260017), con sede in VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Accertato che:

- con la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione della prestazione in oggetto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Brignolo l'Appaltatore BORGIS SRL, firmato dalla Rup geom. Cristina Margaira e protocollato dal Comune di Chiusa di San Michele il giorno 08/01/2024 al n. 169, con cui ne viene riconosciuta la regolare esecuzione da parte della BORGIS SRL (Cod. Fisc.: 08491260017) e viene accertato il credito residuo spettante alla medesima ammontante ad euro 3.741,47 inclusi oneri di sicurezza oltre IVA;
- si evince dal certificato succitato, che risulta il credito netto dell'Impresa di € 1.773,21 assoggettabili ad IVA 10% e pertanto per complessivi € 1.950,53. Tale importo può essere corrisposto all'impresa BORGIS SRL (Cod. Fisc.: 08491260017), con sede in VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
- è stata verificata la regolarità contributiva in capo al beneficiario sopra indicato, acquisita agli atti;
- l'Appaltatore ha assunto impegno, in merito agli obblighi di tracciabilità derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i e degli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto e dei soggetti delegati ad operarvi;
- era stata depositata polizza fidejussoria della Finanziari Romana, emessa in data 15/11/2022 con numero atto 03/01/21/3129574, depositata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

Richiamati:

- l'elaborando bilancio di previsione 2024/2026;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023/2025 contenente la graduazione delle tipologie di entrata e dei programmi di spesa, approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 23/03/2023;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 13/12/2016;
- il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 che dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
- il d.lgs. n. 36/2023.

Determina

La premessa a formare parte integrante del presente dispositivo;

1. di approvare con la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione della prestazione in oggetto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Brignolo l'Appaltatore BORGIS SRL, firmato dalla Rup geom. Cristina Margaira e protocollato dal Comune di Chiusa di San Michele il giorno 08/01/2024 al n. 169, con cui ne viene riconosciuta la regolare esecuzione da parte della BORGIS SRL (Cod. Fisc. 08491260017) e viene accertato il credito residuo spettante alla medesima ammontante ad euro 3.741,47 inclusi oneri di sicurezza oltre IVA, contratto in data 30/11/2022 rep. 9_2022;

2. di accertare l'ammontare finale della prestazione regolarmente eseguita dalla BORGIS SRL (Cod. Fisc. 08491260017), con sede in VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050 pari a euro 354.641,69 ;

Chiusa di San Michele, li 09/01/2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: MARGAIRA GEOM. Cristina
